

Betonprüfungen



ZERTplus Überwachungsgesellschaft mbH, Mühlenweg 11, 06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel: +49 3493-3384200, Fax: +49 3493- 3384203, 0160 953 722 72, e-Mail: info@zertplus.de

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|
| TB- Lieferwerk | | | | |
| Firma, Niederlassung: | | | | |
| Baustelle/Projekt | | | | |
| Probenahme | Probekörper-Nummer | | | |
| | Druckfestigkeitsklasse | | | |
| | Beton-/Abruf-Nummer | | | |
| | Lieferschein-Nummer | | | |
| | Herstelldatum/Uhrzeit | | | |
| | Bauteil/Entnahmestelle | | | |
| | Prüfalter (Soll) | Tage | | |
| Frischbeton | Luft-/Frischbetontemperatur °C | | | |
| | Ausbreitmaß F ¹ /Verdichtungsmaß C ¹) | | | |
| | Verdichtungsgerät/-dauer | | s | |
| | Masse | Form + Beton | kg | |
| | | Form | kg | |
| | | Beton m | kg | |
| | Volumen (Form) V | | m ³ | |
| | Rohdichte $D = m / V$ | | kg/m ³ | |
| | gemes. Luftgehalt (LP-Topf) | | Vol.-% | |
| | Korrekturfaktor G | | Vol.-% | |
| | LP _{tats.} = LP _{gemes.} · G in Vol.-% | | Vol.-% | |
| | Lagerung (Wasser) | | Tage/°C | |
| | Lagerung (Luft) | | Tage/°C | |
| Unterschrift (Baustelle) | | | | |
| Feststellungen in der ständigen Betonprüfstelle | | | | |
| Festbeton | Einlieferungsdatum | | Tag/Zeit | |
| | Lagerung (Wasser) | | Tage/°C | |
| | Lagerung (Luft) | | Tage/°C | |
| | Prüfdatum | | Tag/Zeit | |
| | Prüfalter (Ist) | | h/Tage | |
| | Ebenflächigkeit | | | |
| | Abmessungen | a | mm | |
| | | b | mm | |
| | | h | mm | |
| | Masse (Beton) m_b | | kg | |
| | Volumen (Beton) V_b | | m ³ | |
| | Rohdichte $D = m_b / V_b$ | | kg/m ³ | |
| | Bruchlast F | | N | |
| Druckfestigkeit ²⁾ | | N/mm² | | |
| f_{c, cube} = 0,92* f_{c, dry} | | | | |
| Bemerkungen: | | | | |
| Ort, Datum | | | Stempel, Unterschrift (ständige Betonprüfstelle) | |

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ f_{c, dry} = F/A_c