Betoniertagebuch

ZERTplus Überwachungsgesellschaft mbH, Mühlenweg 11, 06749 Bitterfeld-Wolfen

ZERTplus Überwachungsgesellschaft mbH, Mühlenweg 11, 06749 Bitterfeld - Wolfen, Maik Lorenz Tel. +49 3493 33 84 200 EMail m.lorenz@zertplus.de

Druckfestigkeit	C		

Expositionsklassen X - lt. Betonlieferschein -	C	F	F	A	D	M	S	X_{TWB}	Fkl. W	Beton-/Abruf-Sorten-Nr.:							Bauleiter:	
w/z											Konsistenz			GK		WU		Polier:	
Firma,Niederlassung,ARGE																		
Baustelle,Projekt,Bauwerk																	Blatt	
Kostenstelle:											TBW							

Datum	Beton-lieferschein	Beton-menge	PK-Nr./Art		Prüf-alter	geprüfte Werte			Bauabschnitt, Bauteil	Expositionsklassen X lt. Bauteil - Plan gefordert							WU	FD	FDE	Feuchtekl.	Beginn	Temperaturen beim Einbau			Aus-schalen	Nach-behandlung		Witterung bei der Betonage
	Nr.	Ladung	D,EH,WU, Spz, BZ, CF,CIF,CDF,SM WA, Zyl. E-Module			Aus-breit-maß	LP	W/Z		C	F	A	D	M	S	X_{TWB}					Ende	Luft Max.	Luft Min.	Frisch-beton	Beton o. Luft	Art [2]	Dauer	
-	-	m³			d/h	mm	%		-	-										W	Uhr	°C				-	Tage	-
xxxxxxx	xxxxxxxxxx	Summe:	Bitte tageweise- Betonsortenrein den 1. und mind. letzten LS sowie Daten der Prüfungen eintragen-Reale Nachbehandlungasart-dauer im Nachbehandlungstagebuch eintragen.																										
			Bei allen Frischbetonprüfungen die Probekörper-Nr., Sollprüfalter und Prüfungsart notieren,Tagesgesamtmenge vermerken. Ausschaldatum lt. Bautagebuch.																										

Frischbetontemperatur qfb zum Zeitpunkt des Betoneinbaus; qb-Oberflächentemperatur des Betons zum Zeitpunkt des Ausrüstens bzw. Ausschalens J (alternativ Lufttemperatur)

[2] W - Unter Wasser setzen; D - Dämmmatten; J - Jute; WB - Dauerberieselung mit Wasser; S - Belassen in der Schalung; F - PE-Folien; C - Curing; OS - Beschichten mit OS; X - Sonstige (mit Erläuterung)